

Document justificatif spécifique à l'opération de désembouage d'un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine (SE-108)

Une opération de désembouage du système de distribution par boucle d'eau de l'installation individuelle de chauffage a été réalisée à l'adresse :

- Adresse des travaux :
- Complément d'adresse :
- Code postal :
- Ville :

Le désembouage a été réalisé en menant les étapes successives suivantes

1. Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau)
2. Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation)
3. Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau)
4. Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ou installation d'un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé

Informations sur le type de générateur :

- ☐ Chaudière ☐ Pompe à chaleur ☐ Équipement solaire thermique

- Puissance nominale du générateur :kW

Informations sur les émetteurs et le réseau :

- Nombre d'émetteurs désemboués :

- Nature du réseau :

- ☐ Cuivre ☐ Acier ☐ Multicouche ☐ Matériaux de synthèse

- Volume d'eau total du circuit : litres

Produits utilisés :

- **Réactif désembouant** (nom du réactif désembouant) :
- **Réactif inhibiteur** (nom du réactif inhibiteur) :

Date : / /

Cachet et signature du professionnel :